

PONTIVY - Résidence Le Guernal

Liste des travaux réalisés

Lot « Voirie »

- Les bordures abimées ont été remplacées
- Réfection complète des enrobés des voiries de la résidence : enrobé dosé à 130kg / m² après décroustage des existants ;
- Les grilles avaloirs ont été remplacées (conforme à la norme PMR)
- Les regards, grilles et tampons ont été mis à niveau ;
- Des becs de gargouille en fonte (sortie EP des lots privatifs) ont été mis en œuvre en caniveau ;

Lot « Réseaux »

- La canalisation EU cassée, située entre les regards 7 et 3, a été remplacée.
- Des manchettes inox ont été mises en œuvre au droit des désordres sur les canalisations EU et EP
- Les BAC ont été contrôlés ;

Le rapport ITV final des réseaux a été transmis au Service Technique de la Ville depuis le site « transferts-sécurisés », suivant lien indiqué dans le mail du 18/10/2019.