



*Ville de Pontivy*

**Extrait du registre des délibérations**  
**Rénovation du gymnase de Kerjalotte,**  
**avenants aux marchés de travaux**

DEL-2011-019

**Numéro de la délibération :** 2011/019

**Nomenclature ACTES :** Commande publique, marchés publics

**Information relative à l'environnement :** non

**Date de réunion du conseil :** 16/02/2011

**Date de convocation du conseil :** 10/02/2011

**Date d'affichage de la convocation :** 10/02/2011

**Début de la séance du conseil :** 19 heures

**Président de séance :** M. Jean-Pierre LE ROCH

**Secrétaire de séance :** Mlle Julie ORINEL

**Étaient présents :** M. Bernard BAUCHER, M. Yovenn BONHOURE, M. Loïc BURBAN, Mme Nelly BURLLOT, Mme Florence DONATO-LEHUÉDÉ, M. Pierre GIRALDON, Mme Ghislaine GOUTTEQUILLET, M. Jean-Paul JARNO, M. Jean-Luc LE BELLER, M. Joël LE BOTLAN, M. Daniel LE COUVIOUR, Mme Laëtitia LE DOARÉ, M. Henri LE DORZE, M. Alain LE MAPIHAN, Mme Sylviane LE PAVEC, M. Jean-Pierre LE ROCH, Mme Christine LE STRAT, M. Christophe MARCHAND, M. François-Denis MOUHAOU, Mme Maryvonne OLIVIERO, Mlle Julie ORINEL, M. Jean-Jacques PARMENTIER, Mme Elisabeth PÉDRONO, M. Yvon PÉRESSE, Mme Annie PESSEL, Mme Martine PIERRE, Mme Françoise RAMEL-FLAGEUL, Mme Nicole ROUILLARD

**Étaient représentés :** M. Gérard DERRIEN par Mme Christine LE STRAT, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS par Mme Martine PIERRE, Mme Anne-Marie GRÈZE par Mme Laëtitia LE DOARE, Mme Stéphanie GUÉGAN par M. Yvon PERESSE, M. Claude LE BARON par M. Christophe MARCHAND

# **Rénovation du gymnase de Kerjalotte, avenants aux marchés de travaux**

## **Rapport de Henri LE DORZE**

Le conseil municipal du 6 novembre 2008 a approuvé la proposition de rénovation du gymnase de Kerjalotte, celui du 15 décembre 2009 a validé le projet et celui du 26 mai 2010 a attribué les marchés de travaux

### **Lot 5 Ets DAVY**

Le marché n'avait pas prévu l'étanchéité des murs enterrés qui était supposée existante. Les travaux sont estimés à 1 002.27 € HT soit 1 198.71 € TTC faisant passer le marché de 34 845.13 € TTC à 35 043.84 € TTC

Le maître de l'ouvrage a demandé la suppression du bardage du pignon EST en partie basse pour éviter les chocs et son remplacement par une isolation intérieure. Cette décision a entraîné des modifications sur plusieurs lots :

### **Lot 4 DAVID**

Suppression du bardage sur la partie basse du pignon EST . Le montant en moins value s'élève à 7 340.22 € HT soit 8 778.90 € TTC faisant passer le marché de 168 661.02 € TTC à 159 882.12€ TTC.

### **Lot 8 LE MOULLIEC**

Doublage et isolation intérieure de la salle 4 en pignon EST d'un montant de 2 804.98 € HT soit 3 354.76 € TTC faisant passer le marché de 42 348.81 € TTC à 45 703.57 € TTC.

### **Lot 14 LE ROUX Peinture**

Peinture sur le mur du pignon EST d'un montant de 703.74 € HT soit 841.67 € TTC faisant passer le marché de 44 097.57 € TTC à 44 939.24 € TTC.

### **Lot 16 SAS DUPUY**

La surface de la salle 4 a diminué par le doublage des cloisons entraînant une moins value de 155.28 € HT soit 185.71 € TTC faisant passer le marché de 104 785.95 € TTC à 104 600.24 € TTC.

La commission d'appel d'offres du 04 février 2011 a émis un avis favorable à la passation de ces avenants

### **Nous vous proposons :**

- D'accepter les avenants à intervenir et d'autoriser le Maire à les signer,

**La délibération est adoptée à l'unanimité.**

**Fait à Pontivy, le 17 février 2011**

**LE MAIRE  
Jean-Pierre Le Roch**

**Transmise au contrôle de légalité le :**

**Publiée au recueil des actes administratifs le :**

**Certifiée exécutoire**

**LE MAIRE  
Jean-Pierre Le Roch**