



Ville de Pontivy

Extrait du registre des délibérations

Création d'un ascenseur à la maison des syndicats rue Jouanno, avenants aux marchés de travaux

DEL-2011-020

Numéro de la délibération : 2011/020

Nomenclature ACTES : Commande publique, marchés publics

Information relative à l'environnement : non

Date de réunion du conseil : 16/02/2011

Date de convocation du conseil : 10/02/2011

Date d'affichage de la convocation : 10/02/2011

Début de la séance du conseil : 19 heures

Président de séance : M. Jean-Pierre LE ROCH

Secrétaire de séance : Mlle Julie ORINEL

Étaient présents : M. Bernard BAUCHER, M. Yovenn BONHOURE, M. Loïc BURBAN, Mme Nelly BURLLOT, Mme Florence DONATO-LEHUÉDÉ, M. Pierre GIRALDON, Mme Ghislaine GOUTTEQUILLET, M. Jean-Paul JARNO, M. Jean-Luc LE BELLER, M. Joël LE BOTLAN, M. Daniel LE COUVIOUR, Mme Laëtitia LE DOARÉ, M. Henri LE DORZE, M. Alain LE MAPIHAN, Mme Sylviane LE PAVEC, M. Jean-Pierre LE ROCH, Mme Christine LE STRAT, M. Christophe MARCHAND, M. François-Denis MOUHAOU, Mme Maryvonne OLIVIERO, Mlle Julie ORINEL, M. Jean-Jacques PARMENTIER, Mme Elisabeth PÉDRONO, M. Yvon PÉRESSE, Mme Annie PESSEL, Mme Martine PIERRE, Mme Françoise RAMEL-FLAGEUL, Mme Nicole ROUILLARD

Étaient représentés : M. Gérard DERRIEN par Mme Christine LE STRAT, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS par Mme Martine PIERRE, Mme Anne-Marie GRÈZE par Mme Laëtitia LE DOARE, Mme Stéphanie GUÉGAN par M. Yvon PERESSE, M. Claude LE BARON par M. Christophe MARCHAND

Création d'un ascenseur à la maison des syndicats rue Jouanno, avenants aux marchés de travaux

Rapport de Henri LE DORZE

Le conseil municipal du 30 juin 2010 a accepté les propositions de la commission d'appel d'offres et a autorisé le Maire à signer les marchés nécessaires à la mise en conformité du bâtiment abritant la maison des syndicats rue Jouanno, en application de la réglementation sur l'accessibilité.

Lors de l'exécution des travaux des éléments imprévus sont intervenus notamment :

Lot 1 SCEG

A du effectuer des terrassements complémentaires afin de trouver le " bon sol " entraînant une mise en place de béton complémentaire.

A aussi constaté que les réseaux eaux pluviales et eaux usées devaient être séparés.

Le montant correspondant à ces travaux s'élève à 4 298.50 € HT soit 5 141.01 € TTC faisant passer le marché de 73 977.65 € TTC à 79 118.66 € TTC.

Lot 11 STBM

A mis en place un système provisoire d'évacuation des eaux usées pour que les utilisateurs du bâtiment puissent continuer à se servir des sanitaires durant les travaux. Ces travaux s'élèvent à 969.21 € HT soit 1 159.18 € TTC faisant passer le marché de 9 169.42 € TTC à 10 328.60 € TTC.

Lot 12 ARVOR AUTOMATISME

A la demande du maître d'ouvrage et pour plus de solidité, a remplacé la finition du sol de la cabine d'ascenseur prévue en caoutchouc par une finition en tôle armée pour une plus value de 120.00 € HT soit 143.52 € TTC faisant passer le marché de 27 388.40 € TTC à 27 531.92 € TTC.

Le 04 février 2011, la commission d'appel d'offres a émis un avis favorable à la passation de ces avenants.

Nous vous proposons :

D'accepter les avenants à intervenir et d'autoriser le Maire à les signer,

La délibération est adoptée à l'unanimité.

Fait à Pontivy, le 17 février 2011

**LE MAIRE
Jean-Pierre Le Roch**

Transmise au contrôle de légalité le :

Publiée au recueil des actes administratifs le :

Certifiée exécutoire

**LE MAIRE
Jean-Pierre Le Roch**